Príloha č. 2

Harmonogram: Oprava sociálnych zariadení jazyková škola Palisády(Vazovova)

P.č.	Rok	2021																																
	Mesiac	09								10																								
	Týždeň	4								1							2							3										
	Deň	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	ZTI_prízemie+1.NP ženy +2.NP muži Oprava soc.zariadenia +WC zamestnanci																																	
1	Zakrytie nových okien a chodbového linolea																																	
2	Búranie starých a osadenie nových priečok, zárubní a dverí																																	
3	Výmena kanalizačných a vodovodných rozvodov																																	
4	Dlažby, obklady, oprava vnútonych omietok vymaľovanie																																	
5	Dodanie a montáž sanity																																	
6	Kolaudácia																																	